

# Fremdriftsplan gulv separat

OPPGAVE	PRIORITET	STATUS	STARTDATO	FORFALLSDATO	% FULLFØRT	NOTATER
<b>Oppganger uten malebehandling gulv</b>						
Omsensgate 1A				8.3.2023		
Hegermannsgate 13b				8.3.2023		
Mastrupsgate 5			13.2.2023	21.2.2023		Gulv står igjen
P.Kvibegsgate 6			22.2.2023	1.3.2023		Gulv står igjen
Hegermannsgate 21			24.2.2023	3.3.2023		Gulv står igjen
Hegermannsgate 15B			2.3.2023	9.3.2023		Gulv står igjen
Hegermannsgate 15A			6.3.2023	13.3.2023		Gulv står igjen
Omsensgate 5			10.3.2023	17.3.2023		Gulv står igjen
Omsensgate 1b			14.3.2023	21.3.2023		Gulv står igjen
Torshovgate 10A			22.3.2023	29.3.2023		Gulv står igjen
<b>Oppganger malebehandling gulv</b>						
Omsensgate 1A						
Hegermannsgate 13b						
Mastrupsgate 5						Uke 16/17
P.Kvibegsgate 6						Uke 16/17
Hegermannsgate 21						Uke 17/18
Hegermannsgate 15B						Uke 17/18
Hegermannsgate 15A						Uke 18/19
Omsensgate 5						Uke 18/19
Omsensgate 1b						Uke 19/20

## To-Do List

OPPGAVE	PRIORITET	STATUS	STARTDATO	FORFALLSDATO	% FULLFØRT	NOTATER
Torshovgate 10A						Uke 19/20